



COMUNE DI CALLIANO
Provincia di Trento



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU
PNRR -M2C4I2.2

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19**

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto della spesa complessivamente sostenuta. Cod. CUP: F79J21008420001 - Cod. CIG: 92428186B3.

L'anno **duemilaventitre** addì **8** del mese di **marzo** ad ore 17.50, nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stata convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

1. CONCI Lorenzo	Sindaco
2. ZUIN Elvira	Vicesindaco
3. ROMANI Mattia	Assessore
4. MITTEMPERGHER Licia	Assessore
5. COMPER Walter	Assessore

Assenti
giust. ing.

X	
X	

Assiste e verbalizza
il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Conci Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato
all'Albo Comunale il

10/03/2023

ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Federica Bortolin

Deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 08.03.2023

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto della spesa complessivamente sostenuta. Cod. CUP: F79J21008420001 - Cod. CIG: 92428186B3.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 95 di data 07.09.2021, è stato affidato all'ing. Silvano Beatrice l'incarico inerente la stesura del progetto esecutivo, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione in relazione ai lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, finanziati con il contributo di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, linea di intervento confluita nel fondo PNRR - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2.; interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni a fronte dell'importo di Euro 4.949,74 (IVA e CNPAIA esclusi), per un totale di Euro 6.280,24 secondo l'offerta telematica n. 30000355745 di data 07.09.2021;
- con deliberazione della giunta comunale n. 97 di data 10.09.2021 il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica per una spesa complessiva di euro 51.000,00, di cui euro 36.394,42 per lavori a base d'asta ed euro 14.605,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così ripartita

A.LAVORI	
a.1. Importo lavori	Euro 35.455,36
a.2 Oneri per la sicurezza	Euro 229,95
a.3. Oneri aziendali Covid 19 (2%)	Euro 709,11
Totale	Euro 36.394,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1 Imprevisti	Euro 236,54
b.2 Spese tecniche progettazione, DI, contabilità, misura	Euro 4.949,74
b.3 CNPA 4% su b2	Euro 197,99
b.4 Iva 22% su b2+b3	Euro 1.132,49
b.5 Iva 22% su a1+a2+a3+b1	Euro 8.058,82
b.6 Contributo Autorità di Vigilanza	Euro 30,00
Totale somme a disposizione	Euro 14.605,58
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 51.000,00

- con determinazione del Segretario comunale 103 del 11.09.2021, il progetto è stato approvato a tutti gli effetti e prenotata nelle scritture contabili la relativa spesa;
- in relazione all'obbligo di effettuare procedure elettroniche ai sensi degli articoli 40 e 53 del

D.Lgs. 50/2016, di recepimento degli articoli 22 e 90 della Direttiva 2014/24/UE, il Segretario comunale, come indicato nella soprarichiamata deliberazione n. 97 di data 10.09.2021, ha provveduto ad attivare in data 13.09.2021 apposita gara telematica n. 102949 attraverso la piattaforma di E-procurement SAP/SRM con richiesta d'offerta all'Impresa Lagarina Impianti di Zanon Paolo;

- con verbale di gara telematica di data 13.09.2021 l'appalto in oggetto veniva aggiudicato all'impresa Lagarina Impianti di Zanon Paolo per un importo netto di euro 32.241,68, oltre ad oneri della sicurezza e oneri Covid 19;
- con determinazione del Segretario comunale n. 107 di data 13.09.2021 è stato disposto l'affidamento in economia dei lavori all'Impresa Lagarina Impianti di Zanon Paolo - con sede in Villa Lagarina (TN) via C. Donizetti 2 - P.IVA 01734000225 - come da offerta telematica n. 3000356352 per complessivi euro 32.241,68, oltre ad euro 229,95 per oneri della sicurezza ed euro 644,84 per oneri aziendali Covid 19 (2% sull'importo da liquidare, al netto degli oneri per la sicurezza) per un totale di euro 33.116,47 oltre ad Iva 22% per un totale di euro 40.402,10;
- con medesima determinazione la spesa è stata impegnata alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro Aggregato 02 cap. 9215. L'esecuzione dei lavori ha avuto inizio in forma immediata subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993 e ss.mm., come espressamente previsto nel provvedimento a contrarre;

accertato che i lavori sono stati consegnati in data 15.09.2022 come risulta dal relativo verbale;

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 115 di data 13.07.2022, esecutiva, con cui si è preso atto che l'impresa individuale Lagarina Impianti di Zanon Paolo ha ceduto, a decorrere dal 01.02.2022, il ramo dell'azienda all'Impresa Lagarina Impianti s.r.l. - con sede legale in Dro (TN) località Matoni n.1, sede operativa Isera (TN) località Secchiello 8, P. Iva 02648040224

vista la deliberazione della giunta comunale n. 173 di data 11.10.2022, con la quale è stata approvata la variante progettuale n. 1 redatta dal progettista e direttore lavori ing. Silvano Beatrice assunta al protocollo municipale il 15.07.2022 sub. n. 3778, per un importo di euro 51.000,00, di cui euro 35.888,13 per lavori a base d'asta (comprensivi di oneri della sicurezza e oneri Covid 19) ed euro 15.111,87 per somme a disposizione dell'amministrazione, con un maggiore importo netto dei lavori, rispetto all'importo contrattuale, pari ad euro 2.771,66, di cui euro 868,43 per oneri della sicurezza e oneri aziendali Covid 19, e per effetto della quale il quadro economico dell'opera è stato così rideterminato:

A.LAVORI	
a.1. Importo lavori	Euro 35.019,70
a.2 Oneri per la sicurezza	Euro 229,95
a.3. Oneri aziendali Covid 19 (2%)	Euro 638,48
Totale	Euro 35.888,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1 Imprevisti	Euro 742,83
b.2 Spese tecniche progettazione, DI, contabilità, misura	Euro 4'949,74
b.3 CNPA 4% su b2	Euro 197,99
b.4 Iva 22% su b2+b3	Euro 1.132,49
b.5 Iva 22% su a1+a2+a3+b1	Euro 8.058,82
b.6 Contributo Autorità di Vigilanza	Euro 30,00
Totale somme a disposizione	Euro 15.111,87
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 51.000,00

dato atto che i lavori in questione sono stati ultimati in data 21.10.2022 come risulta dal certificato di ultimazione prot. n. 5887 di data 09.11.2022;

vista la contabilità finale resa dal Direttore dei lavori ing. Silvano Beatrici pervenuta il 09.11.2022 prot. n. 5887;

visto lo stato finale dei lavori dal quale risulta il seguente quadro economico:

TOTALE NETTO DEI LAVORI	euro	35.019,70
Oneri della sicurezza	euro	229,95
Oneri Covid 19 (2% su lavori)	euro	638,48
A dedurre gli acconti già corrisposti:	euro	-----
Credito complessivo dell'Impresa	euro	35.888,13

visto il certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 25 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. dal Direttore dei lavori, agli atti sub prot. n. 5887 di data 09.11.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo netto di euro 35.888,13 e che all'Impresa, non essendo stati liquidati acconti, rimane da liquidare a saldo la somma di netti euro 35.888,13 (compresi oneri di sicurezza e oneri aziendali Covid 19 pari al 2% su lavori eseguiti prima del 30.04.2022 per un importo pari a complessivi euro 868,43);

dato atto che nel corso dell'esecuzione non sono intervenute cessioni di credito;

rilevato che dalla lettura della documentazione contabile predisposta emerge che l'esecuzione dei lavori è stata regolarmente effettuata, stante la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite in sede contrattuale;

rilevato pertanto sussistere i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

vista la fattura n. 10FFA di data 28.02.2023 (rep. n. 179 dd. 07/03/2023) emessa dall'appaltatore in conformità alla contabilità finale redatta dal direttore dei lavori evidenziante i seguenti importi:

Lavori	euro	35.888,13
Iva 22%	euro	7.895,39
IMPORTO COMPLESSIVO	euro	43.783,52

vista la fattura n. 37/E del 30.11.2022 rep. n. 813 di data 01.12.2022 presentata dall'ing. Silvano Beatrici inerente il saldo delle prestazioni professionali per la progettazione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere che evidenzia un importo di euro 2.969,84 oltre a contributo 4% ed Iva 22% per un totale di euro 3.768,13 e riscontratane la regolarità;

dato atto che, al fine della corresponsione di quanto dovuto al professionista incaricato è stata acquisita la certificazione Inarcassa prot. n. 0316576.01-03-2023 sub prot. n. 1010 di data 03.03.2023;

ritenuto di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione disponendo contestualmente la liquidazione all'appaltatore e al professionista ing. Silvano Beatrici dei rispettivi importi a saldo delle prestazioni effettuate;

acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile reso dal Segretario comunale in relazione alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge provinciale 9.12.2015, n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 04.02.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione n. 11 di data 16.02.2022 della Giunta comunale avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 - Parte finanziaria; Vista la L.P. 23/90 e ss.mm.

vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;

vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

visto il Decreto del presidente della provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la contabilità finale relativa ai lavori di "*Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica*" come predisposta dal direttore dei lavori ing. Silvano Beatrici pervenuta il 09.11.2022 sub n. 5887 da cui risulta che il conto finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Lagarina Impianti s.r.l. ammonta a netti euro 35.888,13 (compresi oneri di sicurezza e oneri aziendali Covid 19 pari al 2% su lavori eseguiti prima del 30.04.2022 per un importo pari a complessivi euro 868,43) Iva esclusa;
2. di approvare contestualmente il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un importo dei lavori eseguiti pari a netti euro 35.888,13 ed un saldo liquidabile all'Impresa pari ad euro 35.888,13 oltre ad euro 7.895,39 per Iva 22%, per un totale di euro 43.783,52;
3. di liquidare alla Lagarina Impianti s.r.l. lo stato finale relativo ai lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica" per un importo di euro 35.888,13 oltre ad Iva 22% per un totale di euro 43.783,52, come da fattura n. 10FFA di data 28.02.2023 pervenuta il 07.03.2023 rep. n.179;
4. di liquidare all'ing. Silvano Beatrici, per le prestazioni afferenti la progettazione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, a saldo di ogni suo avere, la somma di euro 2.969,84 oltre a contributo 4% ed IVA 22% per un totale di euro 3.768,13, giusta fattura n. 37/E del 30.11.2022 rep. n. 813 di data 01.12.2022;
5. di approvare, il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, allegato al presente provvedimento;

6. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera in oggetto è determinata nell'importo complessivo di euro 49.345,99 con un'economia di spesa di euro 1.654,01;
7. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria ed imputazione alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macro Aggregato 02 (cap. 9215) Gestione Residui del bilancio di previsione 2022-2024;
8. di dare atto che l'appaltatore rimane comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile;
9. di dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
10. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii.;
11. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ❖ opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ❖ ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Lorenzo Conci

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Federica Bortolin

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 10 marzo 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Federica Bortolin